

台灣電力股份有限公司綜合施工處

開工前安全衛生協商會議紀錄

工程名稱			
開工日期		說明會(協調會)日期	
承攬商名稱		負責人	

依職業安全衛生法第 26、27、28 條之規定事前告知承攬商下列事項：

一、工作場所環境

(一)工作地點：

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| <input type="checkbox"/> 市區、住宅 | <input type="checkbox"/> 溪中 | <input type="checkbox"/> 高山 |
| <input type="checkbox"/> 地下 | <input type="checkbox"/> 平原 | <input type="checkbox"/> 森林 |
| <input type="checkbox"/> 河床 | <input type="checkbox"/> 山坡 | <input type="checkbox"/> 海中 |
| <input type="checkbox"/> 碼頭、海域 | <input type="checkbox"/> 電桿、鐵塔 | <input type="checkbox"/> 倉庫 |
| <input type="checkbox"/> 道路 | <input type="checkbox"/> | |

(二)工作性質：

- | | | |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 停電作業 | <input type="checkbox"/> 開挖作業 | <input type="checkbox"/> 樹木修剪作業 |
| <input type="checkbox"/> 活線作業 | <input type="checkbox"/> 局限空間作業 | <input type="checkbox"/> 活線礙掃 |
| <input type="checkbox"/> 接近活線作業 | <input type="checkbox"/> 油漆作業 | <input type="checkbox"/> 線下砍伐 |
| <input type="checkbox"/> 建(拆)桿作業 | <input type="checkbox"/> 起重吊掛作業 | <input type="checkbox"/> 搭(拆)架作業 |
| <input type="checkbox"/> 架(拆)線作業 | <input type="checkbox"/> 倉儲作業 | <input type="checkbox"/> 高架作業 |
| <input type="checkbox"/> 水上作業 | <input type="checkbox"/> 清理作業 | <input type="checkbox"/> |

二、危害因素

- | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 感電危險 | <input type="checkbox"/> 物體飛落危險 | <input type="checkbox"/> 被洪水沖失 |
| <input type="checkbox"/> 墜落、滾落危險 | <input type="checkbox"/> 被切、割、擦傷危險 | <input type="checkbox"/> 溺水危險 |
| <input type="checkbox"/> 被撞危險 | <input type="checkbox"/> 被夾、被捲危險 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 倒塌、崩塌危險 | <input type="checkbox"/> 缺氧、中毒、爆炸危險 | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> 第三人之遭受意外之危險 | | |

三、應採取之安全衛生措施

通則	<input type="checkbox"/> 作業前應作詳細之工作說明，實施預知危險，採取防範對策
停電 作業	<input type="checkbox"/> 停電作業應檢電且掛接地線
	<input type="checkbox"/> 每一工作人員於碰觸導體之前，仍應自行再檢電確認
	<input type="checkbox"/> 停電開關處所應上鎖或掛標示牌
	<input type="checkbox"/> 停電範圍應設置必要之標示牌及警示標誌
	<input type="checkbox"/> 停電作業應設置監視人員。
	<input type="checkbox"/>
接近 活線 作業	<input type="checkbox"/> 無法與活線保持安全距離者，應採取絕緣掩蔽及佩戴安全護具
	<input type="checkbox"/> 移動工作位置時，應先觀察周圍，考慮安全問題
	<input type="checkbox"/> 應注意開關切開或跳脫後其電源側或負載側仍有電
	<input type="checkbox"/> 接近活線之工作必須派人從旁監護
	<input type="checkbox"/> 起重機接近活線作業，必須確認有足夠安全距離，且車體應接地
	<input type="checkbox"/>
活線 作業	<input type="checkbox"/> 身手活動可能觸及之活線及帶電物應予周密掩蔽
	<input type="checkbox"/> 應確實使用防護具(安全帶、補助繩、絕緣手套、絕緣肩套、絕緣鞋)
	<input type="checkbox"/> 建桿時移動式起重機車體應接地，扶持電桿應佩帶絕緣手套及絕緣鞋
	<input type="checkbox"/> 活線作業之工作必須派人從旁監護
	<input type="checkbox"/> 工作中應有一人監視，協助工作人員注意安全事項
	<input type="checkbox"/>

高處 及 開口 作業	<input type="checkbox"/> 必須戴用安全帽，佩戴適當安全帶及補助繩
	<input type="checkbox"/> 要設置工作台，安全護欄踏板要綁牢
	<input type="checkbox"/> 登上石棉瓦(或塑膠浪板)屋頂應先鋪設踏板
	<input type="checkbox"/> 應使用繩梯或移動式安全梯
	<input type="checkbox"/> 應充分使用高空工作車
	<input type="checkbox"/> 強風勁雨避免登上高架作業
	<input type="checkbox"/> 高空工作車作業應確實佩戴安全帶及補助繩，不得超載。
	<input type="checkbox"/> 應使用工具袋利用繩索升降，不可隨處拋擲物件
	<input type="checkbox"/> 不可進入吊掛物之正下方
	<input type="checkbox"/> 鋼架上作業應確實佩戴安全帶並鋪設安全網
	<input type="checkbox"/> 桿塔上有人工作時，應離開桿基三公尺以上
	<input type="checkbox"/> 重件吊運至高處要設專人指揮連絡
	<input type="checkbox"/> 精神不佳，懼高症、心臟病者不宜擔任高處作業
	<input type="checkbox"/> 應設置母索及捲揚式防墜器
	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
局限 空間 作業	<input type="checkbox"/> 局限空間從事作業時，其進入許可應依規定簽署後，始得使勞工進入作業
	<input type="checkbox"/> 作業前要確實實施機械通風
	<input type="checkbox"/> 警示標誌應置於適當明顯處，設置交通引導人員，於必要時設置電動旗手。
	<input type="checkbox"/> 進入局限空間作業前應確認該作業場所空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度。

	<input type="checkbox"/> 作業場所入口顯而易見處所公告局限空間作業注意事項及公告禁止進入之規定
	<input type="checkbox"/> 作業區域超出監視人員目視範圍者，應使勞工佩戴安全帶及可偵測人員活動情形之裝置。
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
其他 安全 衛生 措施	<input type="checkbox"/> 挖掘道路埋設管線，在施工路段設置告示牌、拒馬、交通錐、連桿及施工標誌，夜間並加懸掛警告燈號及反光導標
	<input type="checkbox"/> 停電工作必須取得甲方檢驗員之停電作業副卡後始得動工
	<input type="checkbox"/> 停電工作必須取得甲方同意停電作業後始得動工
	<input type="checkbox"/> 檢查工具、材料、數量、強度是否足夠、正常
	<input type="checkbox"/> 實施交通管制或派交通引導人員
	<input type="checkbox"/> 進入工場地區或工地應佩戴安全帽，扣好頤帶
	<input type="checkbox"/> 進入工場或工地禁止穿拖鞋
	<input type="checkbox"/> 二公尺以上有墜落危險之高處工作應佩戴適當安全帶
	<input type="checkbox"/> 除准許免開安全工作許可證之地區外，其他地區應先開許可證，然後方可工作
	<input type="checkbox"/> 從事_____工作須使用 <input type="checkbox"/> 防塵口罩 <input type="checkbox"/> _____性防毒口罩 <input type="checkbox"/> 防毒面具 <input type="checkbox"/> 防護衣褲 <input type="checkbox"/> 空氣呼吸器
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

其他 安全 衛生 措施	<input type="checkbox"/> 禁止女工及未滿十八歲者從事職業安全衛生法第二十九條至第三十條所規定之工作
	<input type="checkbox"/> 動火工作應配置_____滅火器
	<input type="checkbox"/> 非工作區域，工作人員不得擅入工場內，或各種設備區域
	<input type="checkbox"/> 廠內之儀器、閥類、管線等設備不得碰撞並禁止觸動
	<input type="checkbox"/> 從事_____工作，必須經過特殊安全衛生訓練或危險機械操作人員訓練合格，並取得合格證照者擔任
	<input type="checkbox"/> 施工用臨時電源須工程主辦部門向電氣部門申請設備，不得私自裝設
	<input type="checkbox"/> 搭建施工架(台)，須先經乙方施工架作業主管檢查合格，方可使用，並且每週至少檢查一次，施工完畢一週內應拆除之。
	<input type="checkbox"/> 氧氣、乙炔瓶已充氣或空瓶應分開儲放，並豎立固定妥
	<input type="checkbox"/> 在良導體機械設備內或於高度二公尺以上之鋼架上從事電焊工作所使用之交流電焊機，應有自動電擊防止裝置
	<input type="checkbox"/> 臨時施工用電開關箱電源側，應有漏電斷路裝置
	<input type="checkbox"/> 工作場所應隨時整頓清潔
	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	

四、應切實執行職業安全衛生管理

- 開工前應實施職業安全衛生教育及預防災變之訓練
- 應定期舉辦工安講座
- 應訂定適合需要之安全衛生工作守則
- 應切實實施自動檢查，包括現場定期或不定期工安督導查核
- 職業安全衛生人員必須常駐工地，隨時注意施工設備及督導工作安

全，平時更應與甲方職業安全衛生人員連繫溝通

工作開始或結束應向負責人報告

五、除以上重點外，承攬人應遵照勞動基準法及其施行細則、職業安全衛生法及其施行細則、勞動檢查法及其施行細則、職業安全衛生設施規則、營造安全衛生設施標準等有關法令規章及承攬契約有關安全衛生工作守則，採取一切必要措施以防災害發生，保障勞工安全與健康。

六、終承攬廠商負責人及職業安全衛生人員應至甲方接受安全衛生措施指導及協調，確實瞭解本工程工作場所環境、危害因素及應採取之安全衛生措施，施工期間承攬廠商負責人、職業安全衛生人員及所有工作人員均必須切實遵守有關安全衛生法令章則，倘有失誤因而發生傷亡或損害他人權益等意外事故，概由承攬廠商負一切全部責任。

七、有關共同作業之協議組織(指定工作場所負責人)

八、有關共同承攬之協議內容(互推一人為代表人，並視為該工程之事業雇主)

九、其他協調連繫事項

十、發生工安事故之緊急聯絡單位、人員、電話

十一、參加協調聯繫會議人員(親自簽名於下)

工程主辦部門主管	
工程主辦部門經辦人員	
職業安全衛生人員	

承攬商負責人	
共同承攬代表人	
分包商負責人	
承攬商工地負責人	
承攬商職業安全衛生人員	
列席人員(單位或部門)	

註：本紀錄填寫一式三份，一份送承攬商，一份送工程主辦部門，一份送工安部門(紀錄保存三年，承攬工程超過三年者，保存至工程結束)

經辦員： 課長： 工程主辦部門經理：

工安員： 課長： 工安經理：

單位主管：