

**臺中市政府建設局  
調整對照表[預算]**

工程名稱	臺中市太平國民運動中心興建工程	會計科目				
施工地點	臺中市	工程編號				
項次	工作項目	原招標金額	調整後金額	差異	備註	
壹	直接工程費(發包工程費)					
壹.一	建築景觀工程	274,273,626	281,751,127	7,477,501	增列棄土費用及調整部分項目單價	
壹.二	機電系統工程	81,200,000	81,200,000	-		
壹.三	空調工程	29,000,000	29,000,000	-		
壹.四	泳池設備工程	14,000,000	14,000,000	-		
	小計[壹.一~壹.四]	398,473,626	405,951,127	7,477,501		
壹.五	職業安全衛生管理費(壹.一至壹.四項合計之0.6%)	2,390,842	2,435,707	44,865	依新增比例調整	
壹.六	品質管制作業及材料試驗費(壹.一至壹.四項合計之0.6%)	2,390,842	2,435,707	44,865		
壹.七	包商管理及利潤(含工地管理費、利潤、使用執照申請作業費、綠建築智慧建築標章申請作業費、各目的事業主管機關管線申請作業費及其他雜項費用)(壹.一至壹.六項合計之約5%)	20,162,766	20,541,127	378,361		
	小計[壹.一~壹.七]	423,418,076	431,363,668	7,945,592		
壹.八	營造綜合保險費(壹.一至壹.七項合計之0.17%)	719,811	733,318	13,507	依新增比例調整	
壹.九	營業稅(壹.一至壹.八項合計之5%)	21,206,894	21,604,849	397,955		
	小計[壹 直接工程費(發包工程費)]	445,344,781	453,701,835	8,357,054		

臺中市政府建設局  
調整對照表[預算]

工程名稱	臺中市太平國民運動中心興建工程	會計科目				
施工地點	臺中市	工程編號				
項次	工作項目	原招標金額	調整後金額	差異	備註	
貳	間接工程費					
貳.一	空氣污染防治費	250,000	250,000	-		
貳.二	公共藝術設置費 (約1%)	4,453,449	4,537,018	83,569	依新增比例調整	
貳.三	設計監造服務費	24,717,994	25,155,002	437,008		
貳.四	工程管理費	5,384,180	5,463,637	79,457		
貳.五	二級品管材料試驗費	300,000	300,000	-		
貳.六	水電外管線補助費	1,000,000	1,000,000	-		
貳.七	行政規費、綠建築、智慧建築標章評定費及查核費	300,000	300,000	-		
貳.八	工程準備金(含物價調整)	18,000,000	9,042,912	- 8,957,088		
貳.九	建物保存登記費	100,000	100,000	-		
	小計[貳 間接工程費]	54,505,623	46,148,569	- 8,357,054		
參	其他費用					
參.一	以前年度設計費用(已付)	5,408,272	5,408,272	-		
參.二	以前年度外聘委員審查費及誤餐費(已付)	47,485	47,485	-		
參.三	開發影響費	3,450,500	3,450,500	-		
參.四	以前年度未保留數額(已付)	987,339	987,339	-		
參.五	植栽移植工程	256,000	256,000	-		

